

(有) 仲野谷工務所 ヒートポンプ電化住宅 電気料金 実例データ (O様邸)

- ・契約容量 10 kVA
 - ・契約決定方法 主開閉器
 - ・延べ床面積 140.89 m² (42.7坪)
 - ・建築地 秋田県大仙市
 - ・家族人数 4人 (大人2人, 子供2人)
 - ・日中在宅 有
 - ・地域区分 3 地域
 - ・UA値 0.34 W/m²・K
- 電化設備—
- ・給湯 エコキュート 460ℓ
 - ・暖房 温水パネル
 - ・厨房 IHクッキングヒーター
 - ・太陽光 無

(25年省エネ基準値)

| | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 地域 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UA値 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |

| | | シーズン&タイム | |
|----------|-------------|----------|--|
| 年月 | 電気使用量 (kWh) | 電気料金 (円) | |
| H28. 1月 | 1,330 | 27,479 | |
| H28. 2月 | 1,071 | 21,872 | |
| H28. 3月 | 981 | 20,816 | |
| H28. 4月 | 542 | 12,446 | |
| H28. 5月 | 411 | 9,780 | |
| H28. 6月 | 356 | 8,596 | |
| H28. 7月 | 349 | 8,745 | |
| H28. 8月 | 466 | 12,210 | |
| H28. 9月 | 381 | 9,738 | |
| H28. 10月 | 381 | 9,031 | |
| H28. 11月 | 750 | 16,882 | |
| H28. 12月 | 1,098 | 23,162 | |
| 計 | 8,116 | 180,757 | |
| 月平均 | 676 | 15,063 | |

月別ランニングコスト

(円)

